

### Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement

<b>Technischer Anmelder:</b>		<b>Titel der Infrastrukturmaßnahme:</b>	<b>Maßnahmen zum Abbruch und Neubau SÜ L3027</b>		<b>Leistungsmenge der Hauptarbeit:</b>	<b>1 St</b>
Name:	<b>Dipl.-Ing. (FH) Frank Schmude</b>	<b>Finanzierungsart:</b>	<b>EKrG</b>		<b>Anmeldedatum:</b>	<b>Dienstag, 29. September 2020</b>
Firma, OE:		<b>Gewerk:</b>	<b>Brücken</b>		<b>Anmeldung zu:</b>	<b>Baubetriebsmanagement</b>
Strasse:	<b>Gletschersteinstraße 19</b>	<b>Projektnummer(n):</b>	<b>für Maßnahme(n):</b>		<b>BBP-Strecke(n):</b>	
PLZ / Ort:	<b>04299 Leipzig</b>				<b>VzG-Strecke(n):</b>	<b>3610, 3501</b>
Rufnummer:	<b>0151 196 11 331</b>				<b>Streckenabschnitt(e):</b>	<b>Bf Niedernhausen</b>
Mail:	<a href="mailto:schmude.bueb@gmx.de">schmude.bueb@gmx.de</a>				<b>geplanter Baubeginn:</b>	<b>26.05.2021</b>
					<b>geplantes Bauende:</b>	<b>01.11.2021</b>
<b>Regionale Baubetriebsplanung:</b>		<b>Wiedervorlage nach Eskalation (Nr.):</b>				
RB, OE	<b>Mitte</b>	<b>Angaben durch die Baubetriebsplanung:</b>				
	<b>I.NP-Mi-K</b>					
<b>Projektleiter:</b>						
Name, OE	<b>Hr. Patek, IGS Meiningen GmbH &amp; Co. KG</b>					
<b>Geschäftsfeld DB AG / externer Bauherr:</b>						
Ansprechpartner, OE	<b>Hessen Mobil</b>	<b>Angaben zur Leistungsabrechnung:</b>	<b>SAP-Auftrag vorhanden?</b>	<b>AAR-Nr.</b>		
			<b>Nein</b>			

<b>Aussagen zum Planungsstand:</b>	
Planfeststellungsbeschluss liegt vor	<b>nicht erf.</b>
Plangenehmigung ist erforderlich	<b>Ja</b>
<b>Plangenehmigung wird vsl. vorliegen bis</b>	<b>noch unbekannt</b>
Entwurfsplanung ist genehmigt	<b>Nein</b>
<b>Entwurfsplanung wird vsl. bestätigt bis</b>	<b>noch unbekannt</b>
<b>Aussagen zur finanziellen Absicherung:</b>	
Finanzmittel sind abgesichert	<b>Ja</b>
<b>Aussagen zur Logistikabwicklung</b>	
Logistik- und Versorgungsfahrten durch eingeleisigen Abschnitt?	<b>Nein</b>

<b>Zusätzliche Bemerkungen:</b>			
Unterbrechung möglich?	<b>Nein</b>	Angabe der lfd. Nr. von Seite 2 ff.	Nacharbeit möglich?
Besetzung erforderlich?	<b>Nein</b>	Betriebsstelle(n) / Stellwerk(e):	<b>Ja</b>
Maschineneinsatz erforderlich?	<b>Ja</b>	Art der eingesetzten Maschine(n):	<b>Rammen, Bagger, Kräne, usw. (feldseitig), Zwei-Wege-Bagger</b>
BÜ-Sperrungen erforderlich?	<b>Nein</b>	VzG-Strecke und km des/der BÜ:	<b>Einbau Trenner erforderlich</b>
Anpassung der Oberleitung?	<b>Ja</b>	Art der Anpassung:	
Anpassung LST / Zusammenhangs-arbeiten LST erforderlich?	<b>Nein</b>	Art der Anpassung / Zusammenhangsarbeiten:	
Sicherungstechnisches Projekt erforderlich?	<b>Nein</b>		<b>Nein</b>
Anlagen als Anhang:	<b>Ja</b>	Bsp.: Grobdarstellung Bauablauf, Bauzustands-, Lageplanskizzen	<b>Bitte Anlagen in den folgenden Datenblättern oder als separate Anlage beifügen.</b>
IAV betroffen?	<b>Nein</b>		APS-Gleise betroffen? <b>Ja</b> <b>Angaben auf Seite 2 ff. erforderlich</b>

<b>Betriebliche Folgen bei Nichtdurchführbarkeit der Maßnahme:</b>	<b>Funktionsmangel</b>	<b>v<sub>zul</sub> / v<sub>La</sub></b>	<b>ergänzende Angaben</b>
		<b>ab</b>	

<b>Mitwirkung Baubetriebskoordinator:</b>	<a href="mailto:lars.hofmann@deutschebahn.com">lars.hofmann@deutschebahn.com</a>	(ggf. Anmerkungen für die weitere baubetriebliche Planung hier eintragen)	<b>Fachplanung Betriebliche Bautechnologie durchgeführt:</b>	AG Fahrbahn	(Name, Datum)
				AG LST	(Name, Datum)
				AG E/M	(Name, Datum)
				AG KIB	(Name, Datum)
				AG Betrieb	(Name, Datum)
			Sonstige	(Name, Datum)	

**Gleissperrungen -- Logistikleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen**

**Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement**

**Hinweis zum Einfügen neuer Zeilen:**

lfd Nr	Änderung [ja]	Infrastrukturmaßnahme aus IB / BK		Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten										Vorschlag zur Betriebsweise		Geschwindigkeits- und Lichtraumbeschränkungen		Bemerkungen			
		IB	Bündel-ID	VzG-Str.	Gleissperr	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	Art der Arbeiten	erford. Zeit	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung			Ol aus	V <sub>zul</sub> / V <sub>La</sub>	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)
		BK		La						Dauer [Std.]	Datum	Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise	Wochentag (tage)	[SG / freie Strecke]	z.B. GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / FfZ X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Fühhg., aufgeh. Signalabh., Dienstruhe			
1	ja		Gleis 408, 409, 410, 411	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	AW444	Bf Niedernhausen	EW414	Einbau Prellböcke, Gerüste und Pressen, Überbau anheben		Do 27.05.21	23:00	Mo 01.11.21	5:00	durchgehend		SG728	Tsp		Änderung Nutzlänge der Gleise, zwei Abstellplätze Gl. 408 und 409 entfallen
2			Gleis 401	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig N401	Bf Niedernhausen	Sig P401	Einbau Hilfsstützen am Widerlager und am Pfeiler Herrichtung Pressenauflagerpunkte	103	Do 27.05.21	22:00	So 30.05.21	5:00	durchgehend		SG17	Tsp		
3	ja		Gleis 403	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig N403	Bf Niedernhausen	Ls 403	Einbau Hilfsstützen am Widerlager und am Pfeiler Herrichtung Pressenauflagerpunkte	103	Do 27.05.21	22:00	So 30.05.21	5:00	durchgehend		zukünftig SG 701	Tsp		siehe Zeile 33
4			Gleis 401 + 402	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig N401	Bf Niedernhausen	Sig P410	Einbau Hilfsstützen am Widerlager und am Pfeiler Herrichtung Pressenauflagerpunkte	103	Mi 02.06.21	22:00	Mo 07.06.21	5:00	durchgehend		SG17	Tsp		
5			Gleis 403	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig N403	Bf Niedernhausen	Ls 403	Einbau Hilfsstützen am Widerlager und am Pfeiler Herrichtung Pressenauflagerpunkte	103	Mi 02.06.21	22:00	Mo 07.06.21	5:00	durchgehend		zukünftig SG 701	Tsp		siehe Zeile 33
6			Gleis 404	3610, 3501	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig N404	Bf Niedernhausen	Sig P404	Einbau restlicher Hilfsstützen und Pressen, Anhub Überbau	103	Mi 02.06.21	22:00	Mo 07.06.21	5:00	durchgehend		SG7	Tsp	La 20	Einfahrt aus Richtung Limburg möglich, Einrichtung La erforderlich, Einfahrt mit Befehl
7	ja		Gleis 405	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig N405	Bf Niedernhausen	Sig P405	Einbau restlicher Hilfsstützen und Pressen, Anhub Überbau	103	Mi 02.06.21	22:00	Mo 07.06.21	5:00	durchgehend		SG8	Tsp		zum Sperrpausenende SG 8 und SG 4 verbinden, SG 18 nach Vorarbeiten Zeile 34 nicht mehr angehängt
8	ja		Gleis 406	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig N406	Bf Niedernhausen	Sig P406	Einbau restlicher Hilfsstützen und Pressen, Anhub Überbau	103	Mi 02.06.21	22:00	Mo 07.06.21	5:00	durchgehend		SG702	Tsp		Trennerbrücke L704 zum Sperrpausenbeginn öffnen und SG4 mit SG707 verbinden
9			Gleis 407	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig L407	Bf Niedernhausen	Sig P407	Einbau restlicher Hilfsstützen und Pressen, Anhub Überbau	103	Mi 02.06.21	22:00	Mo 07.06.21	5:00	durchgehend		SG18	Tsp		
10			Gleis 406	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig N406	Bf Niedernhausen	Sig P406	Komplettierung Traggerüst	55	Fr 25.06.21	22:00	Mo 28.06.21	5:00	durchgehend		SG702	Strsp		
11			Gleis 407	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig L407	Bf Niedernhausen	Sig P407	Komplettierung Traggerüst	55	Fr 25.06.21	22:00	Mo 28.06.21	5:00	durchgehend		SG18	Strsp		
12	ja		Gleis 406	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig N406	Bf Niedernhausen	Sig P406	Komplettierung Traggerüst	55	Fr 02.07.21	22:00	Mo 05.07.21	5:00	durchgehend		SG702	Strsp		Aus- und Einbau Trennungsüberbrücker SG4 und SG 702
13			Gleis 407	3610	Gleissperr	Bf Niedernhausen	Sig L407	Bf Niedernhausen	Sig P407	Komplettierung Traggerüst	55	Fr 02.07.21	22:00	Mo 05.07.21	5:00	durchgehend		SG18	Strsp		



32	ja		Gleis 406	3610	Gleis-sperr	Bf Niedernhausen	Sig N406	Bf Niedernhausen	Sig P406	Rückbau Stütze	55	Fr 01.10.21	22:00	Mo 04.10.21	5:00	durchgehend	SG702	Tsp				zu Sperrpausenbeginn Trennerbrücke L704 öffnen, SG 4 mit SG 7 verbinden, zum Sperrpausenende SG4 und SG707 trennen, L704 schließen
33	ja				OI aus	Bf Niedernhausen				Vorarbeiten	3	Mi 26.05.21	0:00	Mi 26.05.21	3:00	durchgehend	SG 1 , SG 701					Trenner SG 1 und SG 701 mit Schalter 701 vor SÜ versetzen, dass für Arbeiten an SÜ nur SG701 aus ist
34	ja				OI aus	Bf Niedernhausen				Vorarbeiten	3	Mi 26.05.21	0:00	Mi 26.05.21	3:00	durchgehend	SG18, SG517					Trennerbrücke zwischen SG18 und SG517 einbauen, SG8 kann dann immer einzeln ausgeschaltet werden

**Sonstige Einschränkungen**

*(Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen.)*